



證道大堂和影音設備更新工程最新消息 (2021-09-16)

整體狀況 - 良好 範圍 - 良好 進度 - 少許延遲 預算 - 良好



Logos Baptist Church
@lbcmilliken · Religious Organization

摘要

本週教堂更新工程項目剛剛獲得了萬錦市的建築許可證，從而實現了另一個里程碑。在過去的一個月裡，有心的弟兄姊妹回來幫助拆除走廊的固定裝置，並將圖書館搬到地下室。過去幾週，行政辦公室還清理了所有辦公室，並將辦公家具搬到了臨時儲物室，以致裝修工程終於可以開始。

我們還與一家專門從事商業建築的總承包商簽訂了規定的價格合同。現正在與承包商討論和規劃詳細的工作時間表。工程預計將在 6-8 週內完成。

與此同時，AV 供應商一直在拉線並在教堂和運動場副堂設置系統。大部分影音設備和舞檯燈已經交付。AV 升級預計也將在 11 月中與翻新工作大約同時完成。

LBC Foyer & AV Renewal Proposed Timeline & Key Activities (as of Sep 16)

